

MESI	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18																																
<b>VILLASOR - IMPRESA (PIACENTINI/MOME)</b>																																																														
Condotte-Cavidotti	2.441.261																																																													
Allacciamenti	17.312	17.312	76.413	76.413	122.845	122.845	98.016	98.016	175.900	175.900	125.639	125.639	108.721	108.721	32.469	32.469	26.321	26.321	3.752	3.752	20.100	20.100	3.068	3.068	232	232	49.724	49.724	10.244	10.244	529	529	4.863	4.863	4.414	4.414	74.880	74.880	11.916	11.916	13.917	13.917	575	575	1.932	1.932	20.731	20.731	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	93.058	93.058	93.058	93.058
Allacciamenti	616.306																																																													
Contatori/Misuratori	102.444																																																													
Gruppi di riduzione (GRF)	46.102																																																													
Stoccaggi GPL	207.311																																																													
Pavimentazioni e attività finali	365.632																																																													
<b>MUSEI - IMPRESA SOLLAI</b>																																																														
Condotte-Cavidotti	513.234																																																													
Allacciamenti	35.839	35.839	4.334	4.334	0	0	42.589	42.589	30.961	30.961	42.179	42.179	9.510	9.510	27.798	27.798	21.858	21.858	35.650	35.650	501	501	0	0	5.398	5.398																																				
Allacciamenti	76.927																																																													
Contatori/Misuratori	14.284																																																													
Gruppi di riduzione (GRF)	13.871																																																													
Stoccaggi GPL	67.222																																																													
Pavimentazioni e attività finali	62.557																																																													
<b>SILQUA - IMPRESA RAMIDA/IMPERIGAS</b>																																																														
Condotte-Cavidotti	1.455.921																																																													
Allacciamenti	332.575																																																													
Contatori/Misuratori	47.727																																																													
Gruppi di riduzione (GRF)	23.051																																																													
Stoccaggi GPL	115.020																																																													
Pavimentazioni e attività finali	110.064																																																													
<b>VALLERMOSA - IMPRESA IMPERIGAS</b>																																																														
Condotte-Cavidotti	667.028																																																													
Allacciamenti	141.727																																																													
Contatori/Misuratori	28.497																																																													
Gruppi di riduzione (GRF)	20.459																																																													
Stoccaggi GPL	91.926																																																													
Pavimentazioni e attività finali	111.279																																																													
<b>DECIMOPUTZU - IMPRESA MARCIS (CME)/IMPERIGAS</b>																																																														
Condotte-Cavidotti	999.489																																																													
Allacciamenti	350.253																																																													
Contatori/Misuratori	66.932																																																													
Gruppi di riduzione (GRF)	23.051																																																													
Stoccaggi GPL	95.582																																																													
Pavimentazioni e attività finali	122.089																																																													
<b>VILLAMASSARGIA - IMPRESA IMPERIGAS</b>																																																														
Condotte-Cavidotti	998.476																																																													
Allacciamenti	203.176																																																													
Contatori/Misuratori	39.046																																																													
Gruppi di riduzione (GRF)	23.051																																																													
Stoccaggi GPL	82.933																																																													
Pavimentazioni e attività finali	100.691																																																													
<b>TOTALE</b>																																																														
10.777.933																																																														
MESI	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18																																
Tempo esecuzione (15gg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
Tempo esecuzione (mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																
<b>MILESTONE</b>	0					1				2				3					4					5					6					7																												
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI 15gg	1,3%	2,6%	4,4%	6,1%	8,7%	11,3%	12,9%	14,6%	18,3%	22,09%	26,2%	30,3%	34,3%	38,3%	40,1%	41,9%	44,2%	46,5%	48,2%	49,8%	51,0%	52,3%	53,0%	53,7%	54,5%	55,3%	57,7%	60,2%	61,7%	63%	64,4%	65,8%	69,0%	72,1%	73,5%	74,8%	76,2%	78%	78,1%	78,5%	78,9%	79,2%	79,6%	80,0%	80,8%	82%	82,1%	82,6%	83,5%	84,5%	86,3%	88,1%	88,3%	88,5%	89,4%	90,4%	92,7%	95,1%	97,5%	100,0%		
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI MENSILE	285.008	369.523	564.891	351.638	809.997	883.107	863.770	390.838	497.817	349.981	270.547	149.212	169.854	533.812	313.106	286.522	686.385	286.676	309.852	88.089	80.252	85.366	175.162	96.240	214.335	380.749	42.591	210.228	409.704	532.182																																
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI INCREMENTALE	285.008	654.530	1.219.421	1.571.059	2.381.056	3.264.163	4.127.933	4.518.771	5.016.588	5.366.569	5.637.116	5.786.328	5.956.181	6.489.993	6.803.099	7.089.621	7.776.006	8.062.682	8.372.535	8.460.624	8.540.876	8.626.242	8.801.404	8.897.644	9.111.979	9.492.728	9.535.319	9.746.048	10.245.752	10.777.933																																