




Comune di
Decimoputzu



Comune di
Musei




Comune di
Siliqua



Comune di
Vallermosa



Comune di
Villamassargia



Comune di
Villasor

“BACINO N°31”

Ente Delegato **COMUNE DI SILIQUA**

Provincia del Sud Sardegna

Via Mannu n°32 - (09010) SILIQUA

Partita I.V.A. n°01184630927 - C.F.

n°80005610920

Telefono 0781/7801221 - 7801222 Fax 7801230 -

Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 02.03.2018

Oggetto: "Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei comuni del Bacino n° 31 di: Decimoputzu - Musei - Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor" - Autorizzazione alla ditta SHERDEN GAS BACINO 31 di concessione III° proroga dei lavori di realizzazione rete gas metano nel Bacino n° 31

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(munito dei poteri, funzioni e responsabilità di cui agli artt.107 e 109 D. Lgs 267/2000)

Premesso:

- che la deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22.11.2005 avente ad oggetto "Sviluppo della rete di distribuzione del metano. Direttive, criteri e modalità per il primo bando di intervento", specifica modi e tempi di finanziamento delle reti del gas cittadine da parte della Regione, a valere su fondi all'uopo destinati con deliberazioni CIPE, come previsto dall'originario Accordo Programma Quadro n. 1 nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma del 21.04.1999;
- che l'Assessorato Regionale dell'Industria - Servizio Energia, con determinazione n° 689 del 22.12.2005, pubblicata sul BURAS del 07 gennaio 2006, ha emanato un bando per la selezione dei bacini di utenza da finanziare per la realizzazione dei primi interventi, diretto alla concessione di un contributo per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano in Sardegna;
- che la partecipazione al suddetto bando è stata riservata agli Organismi di Bacino di cui all'allegato n° 2 della deliberazione n°54/28 del 22.11.2005;
- che fra i bacini in cui è stato suddiviso il territorio regionale ai fini della partecipazione al bando, il Bacino n° 31 è composto dai Comuni di: Decimoputzu, Musei, Siliqua, Vallermosa, Villamassargia, e di Villasor (Domusnovas che però non ha aderito all'Organismo di Bacino n.31);
- che i citati Comuni hanno costituito formalmente, mediante apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30, del D.Lgs n° 267/2000 TUEL, l'organismo di Bacino n° 31, al fine di partecipare, in questa veste, al bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano a realizzare, nell'ambito del territorio dei Comuni compresi all'interno del Bacino n°31, le reti di distribuzione del gas;
- che la convenzione per la costituzione dell'Associazione tra i Sindaci dei comuni di Decimoputzu - Musei- Siliqua - Vallermosa- Villamassargia -Villasor, contenente gli elementi essenziali per partecipare al bando regionale, è stata sottoscritta in data 05 aprile 2006 dai Sindaci dei precitati Comuni;
- che l'Organismo di Bacino n°31 così costituito, in data 5 aprile 2006, con nota prot. n°3363, ha presentato istanza di partecipazione al bando regionale per l'ottenimento di un cofinanziamento per la progettazione, realizzazione della

rete di distribuzione del gas metano compatibile per i comuni appartenenti al bacino di competenza;

- che con Determinazione D.D.S. Energia n° 302 del 14.06.2006 la R.A.S. ha approvato la graduatoria dei beneficiari includendo tra gli stessi anche il Bacino n.31, delegato per l'esecuzione degli interventi in oggetto, giusta nota dell'Ass.to dell'Industria Servizio Energia del 19.04.2007, prot. n° 5314 Classif. X.7.3, dalla quale si evince con riferimento al Bacino n°31 la seguente copertura finanziaria:

Fonti finanziamento pubblico	Costo totale	Fondi pubblici	Fondi privati	-
Risorse A.P.Q. 21.04.1999	€ 1.769.924,80	€ 884.962,40	€ 884.962,40	
Risorse Delibera CIPE n. 35/04	€ 8.444.884,20	€ 4.222.442,10	€ 4.222.442,10	
	Costo rete	Contributo RAS	Fondi privati	
Sommano	€ 10.214.809,00	€ 5.107.404,50	€ 5.107.404,50	

- che con Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci N.ro 05/2008 del 26.06.2008 veniva approvato e dichiarato di pubblico interesse il progetto preliminare proposto dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese (ATI) AIMAG S.p.A.- AMSC S.p.A.- COSEAM S.p.A., dell'importo complessivo di Euro 12.296.808,16;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci N.ro 07/2008 del 10.12.2008 si procedeva a confermare e convalidare la Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci N.ro 05/2008 del 26.06.2008 che approvava e dichiarava di pubblico interesse il progetto proposto dalla predetta costituenda ATI, e con la quale si precisava che il ruolo di "Promotore" veniva attribuito al solo CONSORZIO STABILE CO.SEAM S.p.A.;
- che con determinazione adottata dal Direttore del Bacino n° 31, n° 6 del 07.08.2008, avente ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ATTIVAZIONE DI PROCEDURA APERTA per "Concessione di progettazione, costruzione e gestione relativa alla realizzazione della rete e degli impianti del gas cittadino dei Comuni del Bacino no 31 (Decimoputzu- Musei- Siliqua- Vallermosa- Villamassargia -Villasor) – Approvazione elaborati rieditati e schema bando e disciplinare di gara" è stata attivata la procedura aperta per l'aggiudicazione della concessione della progettazione, costruzione e gestione delle opere in due fasi, ai sensi dell'art.155 del D.lgs 163/2006;
- che il bando di gara è stato pubblicato, ed Inviato per la pubblicazione, in data 08.08.2008, ai sensi dell'art.122 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
- che con Determinazione n° 15 del 16.12.2008 adottata dal Direttore del Bacino n° 31 si è proceduto alla "Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di gara, e dei relativi verbali, presa d'atto esclusione Fiamma 2000 S.p.A., nomina aggiudicatario provvisorio" a favore della Concessionaria Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SpA con sede in con sede in Via P. Pasolini n°15 (41100) Modena- Partita I.V.A. n. 01833500364 a seguito della gara come da verbale della Commissione di gara n. 04 del 16.12.2008;
- che in data 29.09.2010 è stata stipulata una nuova Convenzione di adeguamento della convenzione, quale atto costitutivo e statuto, dell'associazione tra i comuni dell'organismo di bacino n°31, sottoscritta in data 05 aprile 2006, al sensi dell'articolo 30, del d.lgs n° 267/2000 tra il Comune di Siliqua e i Comuni di: Decimoputzu, Musei, Vallermosa, Villamassargia, e di Villasor per la Gestione Associata e Coordinata, mediante delega di funzioni da parte degli enti partecipanti in favore del Comune di Siliqua (Capofila Del Bacino N° 31), per la Concessione del Pubblico Servizio di Progettazione, Costruzione e Gestione Rete e Impianti per la Distribuzione e la Vendita del Gas Metano-Compatibile dei Centri Abitati e degli Insediamenti Extraurbani a destinazione Produttiva e Commerciale dei Precitati Comuni tutti appartenenti all'Organismo di Bacino N°31;
- che in data 15.12.2010, Rep. n. 843, veniva stipulato {Contratto, per la concessione in oggetto, tra la Concessionaria CONSORZIO STABILE CO.SEAM S.p.A., e l'Organismo di "Bacino n°31", per i seguenti importi: € 10.979.293,00 per lavori (di cui € 371.280,44 per gli oneri della sicurezza); € 1.317.515,16 per somme a disposizione dell'amministrazione; importo netto dell'investimento pari ad € 12.296.808,16 + IVA come da Progetto Preliminare posto a base del contratto;

Richiamata la determinazione n° 001 del 03.04.2013 del Direttore di Bacino, con la quale si è proceduto all'approvazione del "progetto definitivo" della Concessione in oggetto, che costituisce variante al Contratto di Concessione Rep. N°843 del 15.12.2010;

Visto il voto n. 146 reso dall'U.T.R. nella seduta del 25/02/2015, trasmesso dall'Assessorato Regionale dei LL.PP. -Direzione Generale- Servizio del Genio Civile di Cagliari con nota prot. n. 10610 - Class. XIII.3.2 del 18/03/2015, che esprime parere favorevole, con condizioni, sul progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di euro 14.366.073,16.

Visto il *Rapporto Conclusivo di Verifica*, di cui si richiamano integralmente le premesse e le risultanze, nonché tutte le note riportate, redatto, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.P.R. no 207/2010, dall'Ing. Gianluigi Costante, in qualità di soggetto incaricato dell'attività e delle procedure di Controllo e Verifica del progetto definitivo ed esecutivo, datato 18/06/2015, pervenuto in pari data e registrato il 119/06/2015 al prot. n° 6182, sviluppato in contraddittorio con la Società incaricata della progettazione da parte della Concessionaria, nel quale è riportato che "il progetto si ritiene sufficientemente completo per quanto riguarda gli adempimenti forma/i-sostanziali previsti dalla normativa vigente in materia di LL.PP. Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, impiantistici, funzionali, economici e contrattuali il progetto, integrato delle dichiarazioni rese dai Progettisti e dal Concessionario nell'iter autorizzativo e di verifica dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, appare complessivamente idoneo. (...)il progetto esecutivo esaminato può ritenersi validabile, ai sensi dell'art. 112 del d.Lgs. 163/06, a condizione;

Atteso che la somma complessiva di € 14.365.021,43 imputa nel cap. del bilancio n°12280/5, del Comune di Siliqua capofila, verrà finanziata per € 5.107.404,50 con i fondi afferenti il cofinanziamento concesso dalla Regione

Sardegna - Assessorato dell'Industria, e per € 9.257.616,93 con fondi privati che restano a carico esclusivo del Consorzio Stabile COSEAM ITALIA SpA - Sherden Gas Bacino 31 Srl, nella sua qualità di Concessionario dell'intervento in oggetto, giusto aggiornamento del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO (ALL. V° del progetto preliminare, facente parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione stipulato in data 15.12.2010, Rep. N° 843) trasmesso dalla Sherden Gas Bacino n°31, in data 23/04/2015, registrata al prot. generale del Comune di Siliqua al n° 4133 in data 27/04/2015, nonché le ulteriori precisazioni contenute nella successiva nota del 19/06/2015, prot.generale n° 6181 dello stesso Comune;

Richiamata la nota prot 55/2014 datata 20/11/2014, del legale rappresentante geom. Massimo Fogliari del Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.A. con sede in Modena in via P.P. Pisolini, 15, con cui comunicava all'Organismo di Bacino n°31 che la società di progetto Sherden Gas Bacino 31 srl, diventa a titolo originario la società concessionaria della *"Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale dei comuni del Bacino n° 31 (Decimoputzu- Musei- Siliqua- Vallermosa- Villamassargia- Villasor)* subentrando nel rapporto di concessione e in tutti rapporti attivi e passivi, nelle obbligazioni ad oggi esistenti e negli impegni futuri inerenti la concessione medesima;

Visto l'atto aggiuntivo rep. n. 42736 racc. n.23847, al contratto rep. n. 843 del 15 dicembre 2010, avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione rete e impianti per la distribuzione del gas naturale metano esercitata provvisoriamente con latro gas - compatibile dei centri abitati e degli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale nei comuni appartenenti al Bacino n. 31;

Atteso che il Presidente dell'Associazione tra i comuni dell'Organismo di Bacino n° 31, Walter Marongiu con proprio Decreto n. 1 del 23.07.2015 ha provveduto a nominare il geom. Paolo Cappai (già responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villasor) quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto attribuendogli tutti i poteri, di cui all'art. 34, C. 5, della richiamata Convenzione;

Richiamata la determinazione n° 001 in data 23.07.2015 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si è proceduto all'approvazione del "progetto Esecutivo" della Concessione in oggetto, che costituisce variante al Contratto di Concessione Rep. N°843 del 15.12.2010;

Rilevato che i relativi lavori, sono stati consegnati mediante verbale di consegna datato 12 novembre 2015;

Vista la nota prot. n. 11902 del 02.11.2016 dell'impresa SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Via Renzo Frau, 10 – 09123 Cagliari, pervenuta via PEC in data 02.11.2016, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 17 del Contratto Rep. 29/2010, la concessione di una proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, per le motivazioni espresse nella nota stessa;

Vista determinazione n. 1 del 9.11.2016, con cui si autorizzava, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n°207/2010, alla società SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Renzo Frau, 10 - 09123 Cagliari, la concessione di una proroga di giorni 141 naturali e consecutivi sul tempo di ultimazione dei lavori, così come previsto nel Verbale di Consegna del 12 Nov. 2015, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il 30 settembre 2017;

Vista la nota prot. n. 4442 del 28.04.2017- pervenuta via PEC in data 28.04.2017, con cui la società SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Via Renzo Frau, 10 – 09123 Cagliari, chiede, ai sensi dell'art. 17 del Contratto Rep. 29/2010, per le motivazioni espresse nella nota stessa, la concessione di un ulteriore proroga di mesi cinque e 10gg sul tempo di ultimazione dei lavori fissata per il 30 settembre 2017 ,

Vista determinazione n. 4 del 02.03.2017, con cui si autorizzava, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n°207/2010, alla società SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Renzo Frau, 10 - 09123 Cagliari, la concessione di una proroga di giorni 141 naturali e consecutivi sul tempo di ultimazione dei lavori, così come previsto nel Verbale di Consegna del 12 Nov. 2015, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il 30 settembre 2017;

Vista la nota prot. n. 3491 del 02.03.2018 - pervenuta via PEC in data 01.03.2017, con cui la società SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Via Renzo Frau, 10 – 09123 Cagliari, chiede, ai sensi dell'art. 16 e 18 del Contratto Rep. 29/2010, per le motivazioni espresse nella nota stessa, la concessione di un ulteriore proroga di 112 gg sul tempo di ultimazione dei lavori fissata per il 10 marzo 2018,

Considerato che le richieste di proroga, così come previsto dall'art. 159 del D.P.R. n°207/2010 possono essere concesse per cause non imputabili all'esecutore e che la risposta in merito alla richiesta di proroga deve essere resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori;

Visto il *"parere favorevole"*, espresso in data 02.03.2017 – inviata via PEC in data 02.03.2018, dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Umberto Pautasso, sulla richiesta di concessione di proroga dei lavori;

Esaminate la documentazione presentata dalla ditta SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. e ritenuto che le motivazioni addotte dall'impresa esecutrice siano meritevoli di essere accolte a causa di eventi non imputabili alla stessa ed in particolare:

- ✓ Necessità di un tempo congruo (entro la fine di marzo) da dare ai progettisti per la redazione della Variante n.1 contenente le nuove reti decise in occasione dell'incontro avvenuto alla presenza del RUP e della DL il giorno 1 Febbraio scorso.
- ✓ Eventi meteorici avversi avvenuti nell'arco degli ultimi mesi.
- ✓ Attesa di completamento dell'iter istruttorio della convocazione della conferenza di servizio asincrona per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie degli enti preposti per la realizzazione del deposito centralizzato a GPL del Comune di Siliqua.
- ✓ Attesa ancora dell'autorizzazioni a realizzare l'ultimo tratto di rete gas all'interno del Comune di Vallermosa in corrispondenza della Strada Statale per l'esecuzione congiunta delle reti acqua e gas comprensive di allacci alle utenze finali.

Considerato che ai sensi dell'art. 159 comma 10 del D.P.R. n°207/2010, l'amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per concedere la proroga sul termine di ultimazione dei lavori, qualora ne ricorrano i presupposti;

Ritenuto opportuno concedere una proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, per complessivi 141 gg. (quattro mesi) e consecutivi, all'impresa SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Via Renzo Frau, 10 - 09123 Cagliari, relativamente ai lavori in argomento;

Ritenuto opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 e la legge di conversione, pubblicata sulla G.U. n°160 del 12.07.2006;

Vista la normativa di cui al D.P.R. del 05 ottobre 2010, n°207 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n°207/2010, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta SHERDEN GAS BACINO 31 s.r.l. con sede in Renzo Frau, 10 - 09123 Cagliari, la concessione di un'ulteriore proroga di giorni 112 naturali e consecutivi sul tempo di ultimazione dei lavori fissato per il 10 marzo 2018, approvato con determinazione n.4 del 05.05.2017, in estensione a quanto previsto nel Verbale di Consegna del 12 Nov. 2015, e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori scadrà il 30 giugno 2018, come da crono programma allegato;

di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del Procedimento affinché provvedano per quanto di competenza, nonché a tutte le ditte interessate dal presente provvedimento, ai sensi della Legge n°241/90;

di dare atto che tale proroga dei tempi di ultimazione, non influirà su aspetti di natura contabile o sulla copertura finanziaria già assunta con atto determinazione n° 001 in data 23.07.2015, assunta a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

di informare che avverso il presente provvedimento, chiunque ritenga che il presente atto amministrativo possa essere illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, potrà proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, al quale sarà possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila.

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo CAPPALÀ

SETTORE VIGILANZA-FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

la sottoscritta Responsabile del Settore Vigilanza-Finanziario del Comune di Siliqua, ai sensi degli artt. 147, 147-bis, c. 1, 151 e 153, c. 5, del D.Lgs 18.08.2000 n 267, esprime:

“PARERE FAVOREVOLE”

di regolarità contabile in ordine alla presente determinazione di impegno di spesa e

DICHIARA

inoltre che la presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 richiamato in premessa

Siliqua, lì 02.03.2018

IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA - FINANZIARIO
Dr.ssa Antonella CARBONI