Comune di Villasor Prot. n. 10824 del 27-09-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 5

MESI	gen-16		feb-16		mar-16		apr-16		mag-16		giu-16		lug-16		ago-16		set-16		ott-16		nov-16		dic-16		gen-17		feb-17		mar-17		apr-17		mag-17		giu-17		lug-17		ago-17		set-17		ott-17		nov-17		dic-17		gen-18		feb-18		mar-18		
VILLASOR - IMPRESA (PIACENTINI/MOME)																																																							
Condotte-Cavidotti	2.492.417																																																					
	17.312	17.312	76.413	76.413	122.845	122.845	98.016	98.016	175.900	175.900	125.639	125.639	108.721	108.721	32.469	32.469	26.321	26.321	3.752	3.752	20.100	20.100	3.068	3.068	232	232	49.724	49.724	10.244	10.244	529	529	4.863	4.863	4.414	4.414	74.880	74.880	11.916	11.916	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	218.849	218.849	2.492.417
Allacciamenti					616.306																																																		
					182	182	353	353	343	343	2.163	2.163	3.964	3.964	7.455	7.455	56.863	56.863	37.708	37.708	14.095	14.095	25.745	25.745	11.221	11.221	10.186	10.186	22.700	22.700	10.959	10.959	12.787	12.787	24.615	24.615	6.330	6.330	3.262	3.262	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	44.221	44.221	616.306
Contatori/Misuratori																																																	83.224						
																																																	13.871	13.871	13.871	13.871	13.871	13.871	83.224
Gruppi di riduzione (GRF)																											46.102																												
																											23.051	23.051																											46.102
Stoccaggi GPL																																																	207.311						
																																																	51.828	51.828	51.828	51.828			207.311
Pavimentazioni e attività finali																																	111.046												25.000		20.000				50.000		159.586		
																																	55.523	55.523											12.500	12.500	10.000	10.000			25.000	25.000	79.793	79.793	365.632
																																																						3.810.992
MUSEI - IMPRESA SOLLAI																																																							
Condotte-Cavidotti			513.234																																																			
			35.839	35.839	4.334	4.334	0	0	42.589	42.589	30.961	30.961	42.179	42.179	9.510	9.510	27.798	27.798	21.858	21.858	35.650	35.650	501	501	0	0	5.398	5.398																											513.234
Allacciamenti									76.927																																														
									2.353	2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335	1.335	18.529	18.529	8.034	8.034	8.213	8.213																											76.927
Contatori/Misuratori																																																	14.284						
																																																	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381	14.284
Gruppi di riduzione (GRF)																			13.871																																				
																			6.936	6.936																																			13.871
Stoccaggi GPL																																					67.222																		
																																					30.967	30.967	2.644	2.644															67.222
Pavimentazioni e attività finali																																											20.000		32.572										
																																											10.000	10.000	16.286	16.286									52.572
																																																							738.110
SILIQUA - IMPRESA RAMIDA/IMPERIGAS																																																							
Condotte-Cavidotti	1.455.921																																																					
	45.478	45.478	7.124	7.124	74.359	74.359	14.625	14.625	26.871	26.871	47.177	47.177	40.347	40.347	13.007	13.007	7.535	7.535	5.845	5.845	15.910	15.910	21.754	21.754	65.439	65.439	114.449	114.449	63.589	63.589	31.969	31.969	0	0	0	0	34.337	34.337	19.137	19.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.008	79.008	1.455.921
Allacciamenti					332.575																																																		
					0	0	8.199	8.199	5.393	5.393	8.699	8.699	327	327	0	0	490	490	2.152	2.152	0	0	2.975	2.975	0	0	4.131	4.131	33.909	33.909	47.321	47.321	23.016	23.016	0	0	0	0	7.086	7.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.589	22.589	332.575
Contatori/Misuratori																																																	47.727						
																																																	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955	47.727
Gruppi di riduzione (GRF)																			23.051																																				
																			11.526	11.526																																			23.051
Stoccaggi GPL																																															115.020								
																																															28.755	28.755	28.755	28.755					115.020
Pavimentazioni e attività finali																													9.954						27.870																		72.240		
																													4.977	4.977					13.935	13.935																	36.120	36.120	110.064
																																																						2.084.359
VALLERMOSA - IMPRESA IMPERIGAS																																																							
Condotte-Cavidotti			715.745																																																			
			46.079	46.079	1.858	1.858	0	0	0	0	49.009	49.009	94.113	94.113	36.635	36.635	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	32.244	32.244	0	0	0	0	30.640	30.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.188	33.188	33.188	33.188			715.745
Allacciamenti													141.727																																										
													0	0	19.612	19.612	36.603	36.603	0	0	0	0	0	0	0	0	2.476	2.476	0	0	0	0	1.693	1.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.240	5.240	5.240	5.240			141.727
Contatori/Misuratori																																																	18.561						
																																																	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	18.561
Gruppi di riduzione (GRF)															20.459																																								
															10.230	10.230																																							20.459
Stoccaggi GPL																																											91.926											
																																											22.981	22.981	22.981	22.981									91.926
Pavimentazioni e attività finali																													15.923				8.937																		40.000		46.419		
																													7.962	7.962			4.468	4.468																	20.000	20.000	23.210	23.210	111.279
																																																						1.099.698
DECIMOPUTZU - IMPRESA MARCIS (CME)/IMPERIGAS																																																							
Condotte-Cavidotti	999.489																																																					
	79.713	79.713	13.372	13.372	15.514	15.514	16.844	16.844	23.396	23.396	48.623	48.623	23.979	23.979	8.163	8.163	18.578	18.578	19.044	19.044	16.014	16.014	1.355	1.355	0	0	0	0	0	0	34.641	34.641	######	######	23.529	23.529	4.597	4.597																	999.489
Allacciamenti			350.253																																																			
			5.935	5.935	9.538	9.538	5.935	5.935	4.635	4.635	12.848	12.848	8.273	8.273	3.498	3.498	7.599	7.599	6.332	6.332	7.304	7.304	679	679	0	0	0	0	0	0	5.169	5.169	16.722	16.722	76.845	76.845	3.815	3.815																	350.253
Contatori/Misuratori																																																	44.007						
																																																	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334	44.007
Gruppi di riduzione (GRF)																	23.051																																						
																	11.526	11.526																																					23.051
Stoccaggi GPL											100.848																																												
											0	0	0	0	34.752	34.752															12.672	12.672											3.000	3.000											100.848
Pavimentazioni e attività finali																													26.344																				35.000		47.718				
																													13.172	13.172																			17.500	17.500	23.859	23.859			109.063
																																																						1.626.712
VILLAMASSARGIA - IMPRESA IMPERIGAS																																																							
Condotte-Cavidotti					974.897																																																		
					53.816	53.816	31.846	31.846	123.518	123.518	116.435	116.435	109.983	109.983	20.087	20.087	29.660	29.660	1.013	1.013	1.092	1.092																																	974.897
Allacciamenti																	192.178																																						
																	13.491	13.491	58.825	58.825	23.773	23.773																																	192.178
Contatori/Misuratori																																																	39.046						
																																																	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508	39.046
Gruppi di riduzione (GRF)																	23.051																																						
																	11.526	11.526																																					23.051
Stoccaggi GPL																																	88.199																						
																																	41.100	41.100									3.000	3.000											88.199
Pavimentazioni e attività finali																											34.067																								30.000		36.624		
																											17.034	17.034																							15.000	15.000	18.312	18.312	100.691
																																																						1.418.063
MESI	gen-16		feb-16		mar-16		apr-16		mag-16		giu-16		lug-16		ago-16		set-16		ott-16		nov-16		dic-16		gen-17		feb-17		mar-17		apr-17		mag-17		giu-17		lug-17		ago-17		set-17		ott-17		nov-17		dic-17		gen-18		feb-18		mar-18		10.777.933
Tempo esecuzione (15gg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Tempo esecuzione (mesi)	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		
MILESTONE	*0*											*1*								*2*		40,7%		44,4%		48,1%		*3*		55,6%		59,3%		63,0%		66,7%		*4*		74,1%		77,8%		81,5%		*5*		88,9%		92,6%		96,3%		*6*	
	1,3%	2,6%	4,4%	6,1%	8,7%	11,3%	12,9%	14,6%	18,3%	22,09%	26,2%	30,3%	34,3%	38,3%	40,1%	41,9%	44,2%	46,5%	48,2%	49,8%	51,0%	52,3%	53,0%	53,7%	54,5%	55,3%	57,7%	60,2%	61,7%	63%	64,4%	65,8%	69,0%	72,1%	73,5%	74,8%	76,2%	78%	78,1%	78,5%	78,6%	78,7%	79,1%	79,5%	79,9%	80%	80,8%	81,1%	82,8%	84,4%	87,0%	89,5%	94,8%	100,0%	
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI 15gg	142.504	142.504	184.761	184.761	282.445	282.445	175.819	175.819	404.998	404.998	441.553	441.553	431.885	431.885	195.419	195.419	248.908	248.908	174.990	174.990	135.273	135.273	74.606	74.606	84.927	84.927	266.906	266.906	156.553	156.553	143.261	143.261	343.193	343.193	143.338	143.338	154.926	154.926	44.045	44.045	13.000	13.000	38.981	38.981	51.767	51.767	38.755	38.755	177.652	177.652	275.256	275.256	563.243	563.243	
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI MENSILE	285.008		369.523		564.891		351.638		809.997		883.107		863.770		390.838		497.817		349.981		270.547		149.212		169.854		533.812		313.106		286.522		686.385		286.676		309.852		88.089		26.000		77.963		103.535		77.510		355.304		550.512		1.126.486		
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI INCREMENTALE	285.008		654.530		1.219.421		1.571.059		2.381.056		3.264.163		4.127.933		4.518.771		5.016.588		5.366.569		5.637.116		5.786.328		5.956.181		6.489.993		6.803.099		7.089.621		7.776.006		8.062.682		8.372.535		8.460.624		8.486.624		8.564.587		8.668.121		8.745.632		9.100.936		9.651.447		10.777.933		